

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2017 年第 2 季度-2023 年第 1 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2017 年第 2 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	施工生产生活区建设,主体工程区表土剥离,基础开挖。			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积(hm ²)	合 计	43.53	4.56	4.56	
	路基工程区	38.75	3.76	3.76	
	桥涵工程区	0.27			
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8	0.8	0.8	
	施工道路区(取消)	0.3	0	0	
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)	79.5			2017.4.1-2017.6.30
水土流失量(t)		5441	10.81	10.81	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报,无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万m³	5.32	0.32	0.32
	2	表土回覆	万m²	5.32		
	3	混凝土圬工排水边沟	m³	2259.18		
	4	拱形骨架植草护坡	m²	1473.42		
	5	沉沙池	座	26	3	3
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m³	40.0		
施工营地区	1	表土剥离	万m³	0.24	0.24	0.24
	2	土地整治	hm²	0.80	0.80	0.80
	3	表土回填	m³	0.24	0.24	0.24

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001	466.73	466.73
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		
	3	袋装土	m ³	182		
	4	狗牙根草籽	Kg	25		
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		
	2	袋装土	m ³	236		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198	198	198
	2	沉沙池	座	2	2	2
	3	袋装土	m ³	124	124	124
	4	狗牙根草籽	Kg	6	6	6
	5	碎石	m ³	864	864	864

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2017 年第 3 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201	年 月 日		年 月 日	
主体工程	主体工程区	施工生产生活区建设,主体工程区表土剥离,基础开挖。			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计	43.53	2.46	7.02	
	路基工程区	38.75	2.19	5.95	
	桥涵工程区	0.27	0.27	0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)	191.1			2017.7.1-2017.9.30
水土流失量(t)		5441	23.61	34.42	
水土流失危害事件		无			
存在 问题 与 建 议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报,无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32	0.37	0.69
	2	表土回覆	万 m ²	5.32	0.32	0.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		
	5	沉沙池	座	26	4	7
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0	40	40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001	497.21	963.94
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		
	3	袋装土	m ³	182		
	4	狗牙根草籽	Kg	25	3	3
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2	2	2
	2	袋装土	m ³	236	236	236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2017 年第 4 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	施工生产生活区建设,主体工程区表土剥离,基础开挖。			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积(hm ²)	合 计	43.53	5.1	12.12	
	路基工程区	38.75	5.1	11.05	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)	34.9			2017.10.1-2017.12.31
水土流失量(t)		5441	26.52	60.94	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报,无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32	0.41	1.1
	2	表土回覆	万 m ²	5.32	0.37	0.69
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		
	5	沉沙池	座	26	5	12
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001	457.06	1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		
	3	袋装土	m ³	182		
	4	狗牙根草籽	Kg	25	7	10
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2018 年第 1 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程区	主体工程区	主体工程区表土剥离, 基础开挖。			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	43.53	5.76	17.88	
	路基工程区	38.75	5.76	16.81	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程 进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因子	宿州市降雨量(mm)	26.9			2018.1.1-2018.3.31
水土流失量(t)		5441	35.89	96.83	
水土流失危害事件		无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32	0.53	1.6
	2	表土回覆	万 m ²	5.32	0.41	1.1
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18	1198.59	1198.59
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42	836.71	836.71
	5	沉沙池	座	26	7	19
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73	19.31	19.31
	3	袋装土	m ³	182	49.1	49.1
	4	狗牙根草籽	Kg	25	15	25
	5	土工布（新增）	m ²		671	671
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

监测照片



2018 年 1 月 31 日遥感影像

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2018 年第 2 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201	年 月 日		年 月 日	
主体工程区	主体工程区表土剥离, 基础开挖。				
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	43.53	3.9	21.78	
	路基工程区	38.75	3.9	20.71	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程 进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因子	宿州市降雨量(mm)	146.9			2018.4.1-2018.6.30
水土流失量(t)		5441	53.53	150.35	
水土流失危害事件		无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32	1.24	2.84
	2	表土回覆	万 m ²	5.32	0.53	1.6
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18	1017.53	2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42	636.71	1473.42
	5	沉沙池	座	26	7	26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73	24.1	43.41
	3	袋装土	m ³	182	61.5	110.6
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²		781	1452
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2018 年第 3 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201	年 月 日		年 月 日	
主体工程区	主体工程区表土剥离, 基础开挖。				
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	43.53	4.94	26.72	
	路基工程区	38.75	4.94	25.65	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程 进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因子	宿州市降雨量(mm)	561.3			2018.7.1-2018.9.30
水土流失量(t)		5441	85.20	235.55	
水土流失危害事件		无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32	1.41	4.25
	2	表土回覆	万 m ²	5.32	1.24	2.84
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73	26.8	70.21
	3	袋装土	m ³	182	63.1	173.7
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²		791	2243
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2018 年第 4 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201	年 月 日		年 月 日	
主体工程区	主体工程区表土剥离, 基础开挖。				
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	43.53	5.76	32.58	
	路基工程区	38.75	5.76	31.41	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程 进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因子	宿州市降雨量(mm)	114.7			2018.10.1-2018.12.31
水土流失量(t)		5441	61.88	297.43	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32	1.07	5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32	1.41	4.25
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73	2.79	73
	3	袋装土	m ³	182	8.3	182
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²		891	3134
桥涵工程区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土（渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2019 年第 1 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体结构基础建设			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	43.53	2.56	35.04	
	路基工程区	38.75	2.56	33.97	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程 进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因子	宿州市降雨量(mm)	104			2019.1.1-2019.3.31
水土流失量(t)		5441	66.55	363.98	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下： 本季度报告为补报季报，无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32	1.07	5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100	100	100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182	+94	276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²		1112	4246
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2019 年第 2 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201	年 月 日		年 月 日	
主体工程	主体工程区	主体结构基础建设			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	43.53	4.78	39.82	
	路基工程区	38.75	4.78	38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程 进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因子	宿州市降雨量(mm)	99.5			2019.4.1-2019.6.30
水土流失量(t)		5441	67.87	431.85	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下： 本季度报告为补报季报，无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圪工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圪工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²		1475	5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

监测照片



2019 年 4 月 24 日遥感影像

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2019 年第 3 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体结构基础建设			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程 进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因子	宿州市降雨量(mm)	293.9			2019.6.1-2019.9.30
水土流失量(t)		5441	57.81	489.66	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下： 本季度报告为补报季报，无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2019 年第 4 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体结构基本完工			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积(hm²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)	57.6			2019.10.1-2019.12.31
水土流失量(t)		5441	30.62	520.28	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下： 本季度报告为补报季报，无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2020 年第 1 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积(hm ²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)	153.8			2020.1.1-2020.3.31
水土流失量(t)		5441	23.06	543.34	
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60	19072.255	19072.255
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00	8431	8431
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15	5352.03	5352.03
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2020 年第 2 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201	年 月 日		年 月 日	
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)	427.9			2020.4.1-2020.6.30
水土流失量(t)		5441	37.76	581.1	
水土流失危害事件		无			
存在 问题 与 建 议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。				

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60	18172.5	37244.755
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00	7645	16076
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15	5231.9	10583.93
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2020 年第 3 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程				
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司		监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326					
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司					
填表人及电话	孙淳/18909657201					
主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化					
指 标			设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计		43.53		39.82	
	路基工程区		38.75		38.75	
	桥涵工程区		0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)		3.41			
	施工营地区		0.8		0.8	
	施工道路区(取消)		0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施					详见附表 1
	植物措施					详见附表 2
	临时措施					详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)		375.5			2020.7.1-2020.9.30
水土流失量(t)			5441	35.08	616.18	
三色评价结论(勾选)			绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件			无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。					

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2020 年第 3 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	均在红线扰动范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 35.08t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 26.98m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	根据施工进度，项目路基工程区水土保持植物措施及时开展，不扣分。
	临时措施	10	6	主体工程区存在两处临时措施未落实，扣 4 分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	96	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60	19073.4	56318.155
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00	8941	25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15	8431.9	19015.83
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2020 年第 4 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程区	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)	68.6			2020.10.1-2020.12.31
水土流失量(t)		5441	6.20	622.38	
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件		无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2020 年第 4 季度，43.93 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 6.2t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 4.76m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	13	根据施工进度，项目路基工程区水土保持植物措施存在一处未落实，扣 2 分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	98	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60	7971.445	64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15	2392.32	21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2021 年第 1 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)	66.7			2021.1.1-2021.3.31
水土流失量(t)		5441	5.07	627.45	
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件		无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2021 年第 1 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 5.07t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 3.9m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00	467	25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

监测照片



2021 年 2 月 24 日遥感影像图

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2021 年第 2 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201	年 月 日		年 月 日	
主体工程区	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)	431			2021.4.1-2021.6.30
水土流失量(t)		5441	5.47	632.92	
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件		无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2021 年第 2 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 5.07t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 4.2m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2021 年第 3 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)	604.9			2021.7.1-2021.9.30
水土流失量(t)		5441	4.87	637.79	
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件		无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2021 年第 3 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 4.87t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 3.75m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2021 年第 4 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程				
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司		监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326					
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司					
填表人及电话	孙淳/18909657201					
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化				
指 标		设计总量	本季度	累计	备注	
扰动土地面积(hm²)	合 计		43.53		39.82	
	路基工程区		38.75		38.75	
	桥涵工程区		0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)		3.41			
	施工营地区		0.8		0.8	
	施工道路区(取消)		0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1	
	植物措施				详见附表 2	
	临时措施				详见附表 3	
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)		35.8			2021.10.1-2021.12.31
水土流失量(t)		5441	4.76	642.55		
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐				
水土流失危害事件		无				
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。					

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2021 年第 4 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线范围控制内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 4.76t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 3.66m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2022 年第 1 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积(hm²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)	66.7			2022.1.1-2022.3.31
水土流失量(t)		5441	4.22	646.77	
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2022 年第 1 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 4.22t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 3.24m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2022 年第 2 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程				
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司		监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326					
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司					
填表人及电话	孙淳/18909657201					
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化				
指 标		设计总量	本季度	累计	备注	
扰动土地面积(hm²)	合 计		43.53		39.82	
	路基工程区		38.75		38.75	
	桥涵工程区		0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)		3.41			
	施工营地区		0.8		0.8	
	施工道路区(取消)		0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1	
	植物措施				详见附表 2	
	临时措施				详见附表 3	
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)		431		2022.4.1-2022.6.30	
水土流失量(t)		5441	4.22	650.99		
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐				
水土流失危害事件		无				
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。					

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2022 年第 2 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 4.22t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 3.24m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2022 年第 3 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程				
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司		监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326					
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司					
填表人及电话	孙淳/18909657201					
主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化					
指 标		设计总量	本季度	累计	备注	
扰动土地面积(hm²)	合 计		43.53		39.82	
	路基工程区		38.75		38.75	
	桥涵工程区		0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)		3.41			
	施工营地区		0.8		0.8	
	施工道路区(取消)		0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1	
	植物措施				详见附表 2	
	临时措施				详见附表 3	
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)		356		2022.7.1-2022.9.30	
水土流失量(t)		5441	4.22	655.21		
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐				
水土流失危害事件		无				
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。					

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2022 年第 3 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 4.22t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 3.24m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

监测照片



2022 年 7 月 21 日遥感影像图

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2022 年第 4 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司	监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326				
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司				
填表人及电话	孙淳/18909657201				
主体工程	主体工程区	主体工程完工, 开始实施绿化			
指 标		设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地面积(hm²)	合 计	43.53		39.82	
	路基工程区	38.75		38.75	
	桥涵工程区	0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)	3.41			
	施工营地区	0.8		0.8	
	施工道路区(取消)	0.3			
水土保持工程进度	工程措施				详见附表 1
	植物措施				详见附表 2
	临时措施				详见附表 3
水土流失影响因素	宿州市降雨量(mm)	33			2022.10.1-2022.12.31
水土流失量(t)		5441	4.22	659.44	
三色评价结论(勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件		无			
存在问题与建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报, 无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目, 三色评价扣分为双倍扣分。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2022 年第 4 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 4.22t 土壤容重 1.3cm ³ 折算后为 3.24m ³ ，不超过 100m ³ ，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程 区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程 区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土 （渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地 区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路 区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

S302 符离至淮北界改建工程

水土保持监测季度报告

(2023 年第 1 季度)

建设单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

监测单位：蚌埠禾美环境设计院有限公司

2023 年 1-3 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日

项目名称			S302 符离至淮北界改建工程			
建设单位	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司		监测项目负责人(签字): 年 月 日		生产建设单位(盖章) 年 月 日	
联系人及电话	高峰/13905573326					
监测单位	蚌埠禾美环境设计院有限公司					
填表人及电话	孙淳/18909657201					
主体工程区	主体工程完工,开始实施绿化					
指 标			设计总量	本季度	累计	备注
扰动土地 面积 (hm²)	合 计		43.53		39.82	
	路基工程区		38.75		38.75	
	桥涵工程区		0.27		0.27	
	取(弃)土(渣)场区(弃用)		3.41			
	施工营地区		0.8		0.8	
	施工道路区(取消)		0.3			
水土保持 工程进 度	工程措施					详见附表 1
	植物措施					详见附表 2
	临时措施					详见附表 3
水土流 失影响 因子	宿州市降雨量(mm)		19			2023.1.1-2023.3.31
水土流失量(t)			5441	4.22	661.69	
三色评价结论(勾选)			绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐			
水土流失危害事件			无			
存在问题与 建议	本季度水土保持监测资料根据历史遥感影像及调阅施工、监理资料进行收集整理而获得。 针对本季度水土保持存在的问题建议如下: 本季度报告为补报季报,无建议。 本项目为占地不足 100 公顷项目,三色评价扣分为双倍扣分。					

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		S302 符离至淮北界改建工程项目		
监测时段和防治责任范围		2023 年第 1 季度，43.53 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度均在红线控制范围内，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本季度表土剥离已及时实施保护措施，不扣分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目均在方案设计弃土（石、渣）堆放，不扣分。
水土流失状况		15	15	本季度水土流失 4.22t 土壤容重 1.3cm³ 折算后为 3.24m³，不超过 100m³，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度工程措施均已落实，不扣分。
	植物措施	15	15	本季度植物措施均已落实，不扣分。
	临时措施	10	10	本季度临时措施均已落实，不扣分。
水土流失危害		5	5	本工程未涉及水土流失危害，不扣分。
合 计		100	100	

附表 1 水土保持工程措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	表土剥离	万 m ³	5.32		5.32
	2	表土回覆	万 m ²	5.32		5.32
	3	混凝土圬工排水边沟	m ³	2259.18		2216.16
	4	拱形骨架植草护坡	m ²	1473.42		1473.42
	5	沉沙池	座	26		26
桥涵工程区	1	混凝土圬工排水边沟	m ³	40.0		40
取（弃）土（渣）场区	1	表土剥离	万 m ³	1.02		
	2	土地整治	hm ²	0.29		
	3	表土回填	m ³	1.02		
施工营地区	1	表土剥离	万 m ³	0.24		0.24
	2	土地整治	hm ²	0.80		0.8
	3	表土回填	m ³	0.24		0.24
施工道路区	1	表土剥离	万 m ³	0.09		
	2	土地整治	hm ²	0.3		
	3	表土回填	m ³	0.09		

附表 2 水土保持植物措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	植物护坡	m ²	64289.60		64289.6
	2	绿化（植草皮）	m ²	25484.00		25017
	3	道路中间分隔带绿化	m ²	21408.15		21408.15
桥涵工程区	1	植草护坡	m ²	100		100
取（弃）土（渣）场区	1	狗牙根草籽	Kg	8		

附表 3 水土保持临时措施进度表

分区	防护措施		单位	设计总量	本季度	累计
路基工程区	1	彩条布	m ²	7001		1421
	2	排水沟土方开挖	m ³	73		73
	3	袋装土	m ³	182		276
	4	狗牙根草籽	Kg	25		25
	5	土工布（新增）	m ²			5721
桥涵工程区	1	沉沙池	座	2		2
	2	袋装土	m ³	236		236
取（弃）土（渣）场区	1	彩条布	m ²	1377		
	2	排水沟土方开挖	m ³	1085		
	3	袋装土	m ³	1101		
施工营地区	1	排水沟土方开挖	m ³	198		198
	2	沉沙池	座	2		2
	3	袋装土	m ³	124		124
	4	狗牙根草籽	Kg	6		6
	5	碎石	m ³	864		864
施工道路区	1	排水沟土方开挖	m ³	500		
	2	沉沙池	座	2		
	3	袋装土	m ³	56		
	4	狗牙根草籽	Kg	2		

监测照片



道路照片

道路照片



植草护坡

植草护坡



分隔带绿化

分隔带绿化

